

Uchwała nr 519/2010
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 06.07.2010 roku

w sprawie ponownego przesunięcia terminu zakończenia prac objętych umową na „ Wykonanie fosi chłonnej z kominami i pokładami żwirowymi o długości 15 metrów, szerokości 0,50 metra i głębokości 3,5 metra od strony rzeki Mrowna w odległości około 3 metrów od budynku na terenie posesji Bałtycka 30 w Grodzisku Mazowieckim z całkowitą wymianą gruntu. W końcowej części fosi studnia chłonna z kręgów betonowych o średnicy 120 cm i głębokości około 3,50 ÷ 4 metrów, tak aby dno studni znajdowało się co najmniej 1 metr poniżej dna fosi. W studni pompa pływakowa wraz z odprowadzeniem rurowym tłocznym o średnicy 60 mm do rzeki Mrownej” oznaczenie sprawy ZP.3431-4/10

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) i w związku z § 1 aneksu Nr 1 z dnia 18.05.2010 do umowy ZP/U-4/10 z dnia 22.03.2010 roku Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ze względu na duże opady deszczu w czerwcu i bardzo wysoki poziom wody gruntowej wokół budynku (około 2,0 metrów) i w rzece Mrownej zlokalizowanej w odległości 60,0 metrów od posesji brak jest możliwości wykonania fosi o głębokości 4,0 metrów do czasu ustabilizowania poziomu wody gruntowej. Opóźnienie nie wynika z winy wykonawcy.

W związku z powyższym ustala się nowy termin realizacji prac na dzień 31.08.2010 roku.

§2

Pozostałe warunki umowy Nr ZP/U-4/10 z dnia 22.03.2010 roku pozostają bez zmiany.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA

Marek Wleźbicki

WICESTAROSTA

Andrzej Składanek

Członek Zarządu

Zofia Owczarek

Członek Zarządu

Krzysztof Filipiak