

Uchwała nr 581./2010
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 18.11.2010 roku

w sprawie przesunięcia terminu zakończenia prac objętych umową na wykonanie „*Rewitalizacji budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym*” na wykonanie *modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni wraz z wykonaniem przyłącza gazowego do budynku wraz z instalacją gazową wewnętrzną*, oznaczenie sprawy ZP.3431-10\10

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) i w związku z § 3 umowy ZP/U-10/10 z dnia 06.08.2010 roku Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje.

§ 1

Ze względu na utrudnienia w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania w budynku w związku z kolizją z pracami elektrycznym i związanymi z tym czasowymi wyłączeniami napięcia, braku możliwości pracy w soboty i dużą ilość drobnych zmian w stosunku do projektu (inna niż w projekcie konfiguracją pomieszczeń i ścian w budynku) oraz duży nakład pracy na zabezpieczenie podłóg i eksponatów przed uszkodzeniami, należy przesunąć końcowy termin wykonania prac. Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni wymaga odbiorów instalacji zewnętrznej i wewnętrznej przez gazownię wraz z montażem gazomierza co trwa około miesiąca i jest niezależne od wykonawcy.

W związku z powyższym ustala się nowy termin realizacji prac związanych z instalacją centralnego ogrzewania na dzień 15.12.2010 roku. Zmiana terminów nie powoduje zmian wartości kontraktu.

§2

Pozostałe warunki umowy Nr ZP/U-10\10 z dnia 06.08.2010 roku pozostają bez zmiany.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA

[Podpis]
Marek Wietlicki

WICESTAROSTA

[Podpis]
Andrzej Składanek

Członek Zarządu

[Podpis]
Zofia Owczarek

Członek Zarządu

[Podpis]
Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu

[Podpis]
Krzysztof Sankiewicz