

**Uchwała nr 9.../2011**  
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 25.01.2011 roku

**W sprawie przesunięcia terminu zakończenia prac objętych umową na „Wykonanie wejścia głównego i szybu wraz z montażem platformy ( dźwigu) do budynku przy ulicy Bałtyckiej 30 w Grodzisku Mazowieckim po dawnej siedzibie W.K.U. w Grodzisku Mazowieckim dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; wykonanie podłóg i podsadzek w pomieszczeniach i prac malarskich, osadzenie brakującej stolarki drzwiowej, montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, wykonanie instalacji odgromowej oraz płotków przeciwśniegowych na dachu budynku” oznaczenie sprawy ZP.3431-16/10**

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) i w związku z § 1 ust. 7 oraz § 3 umowy ZP\U-20\10 z dnia 25.11.2010 roku Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwała co następuje.

§ 1

Ze względu na niesprzyjającą pogodę i brak możliwości wykonania prac na dachu budynku ( montaż płotków przeciwśniegowych) i wykonanie otoku z bednarki wokół budynku ( instalacja odgromowa) oraz przesunięty termin dostawy i montażu platformy ( dźwigu), należy przesunąć końcowy termin wykonania prac. Uruchomienie platformy i jej odbiór przez Dozór Techniczny trwa około miesiąca i jest niezależne od wykonawcy.

W związku z powyższym ustala się nowy termin realizacji prac 11.03.2011 roku. Zmiana terminu nie powoduje zmian wartości kontraktu.

§2

Pozostałe warunki umowy Nr ZP\U-20\10 z dnia 25.11.2010 roku pozostają bez zmiany.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:**

**STAROSTA**

  
Marek Wleźbicki

**WICESTAROSTA**

  
Sławomir Kamiński

**Członek Zarządu**

  
Krzysztof Sankiewicz

**RADCA PRAWNY**

  
Katarzyna Klonowska