

Uchwała nr 523/2021
Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 30.03.2021 roku

w sprawie ponownego przedłużenia terminu zakończenia prac na wykonanie inwestycji pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Daleka 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” - remont dwóch klatek schodowych, holu w wejściu do budynku i korytarza w Wydziale Komunikacji oraz pomieszczenia w piwnicy - **oznaczenie sprawy ZP.272.1.21.2020.**

Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 3 podpunkt a) umowy z dnia 25.01.2021 roku w zw. z art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z opóźnieniem producenta z powodu problemów z dostępnością surowców do produkcji drzwi wewnętrznych do Wydziału Komunikacji w budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim **Zamawiający** wyraża się zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy Nr ZP.273.1.21.2021 z dnia 25.01.2021 roku do dnia 16.04.2021 roku w formie aneksu nr 2 do umowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA


Marek Wiezbicki

WICESTAROSTA


Krzysztof Filipiak



Członek Zarządu

Krzysztof Markowski

Członek Zarządu


Zofia Owczarek

Członek Zarządu


Michał Śliwiński



Dokument
podpisany przez
Marcin
Hemerling
Data: 2021.03.29
11:08:03 CEST