



Dokument
podpisany
przez
Marcin
Hemerling
Data:
2025.07.15
09:34:11
CEST

Uchwała nr 322/2025
Zarządu Powiatu Grodzkiego

z dnia 15.07.2025 roku

w sprawie zmiany zakresu prac pod nazwą „ Remont budynku Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim po pożarze – etap II.” – procedura ZP.272.1.2.2025

Na podstawie art. 455 ust. 1 punkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 2 punkty 1), 2) i 3) oraz § 24 punkt 1 i 1.3 podpunkt g) umowy ZP.273.1.4.2025 roku z dnia 30.04.2025 roku, uchwała się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.4.2025 (dalej jako Umowa) w formie aneksu nr 2. Zmieniony zakres umowy określa protokół konieczności nr 2 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wartość wynagrodzenia ryczałtowo - ilościowego z tytułu wykonania Umowy ulegnie zmianie o wartość kosztorysu zamiennego i dodatkowego nr 3 o łącznej wartości około 2.686.861,42 złotych brutto. Wartość wynagrodzenia umownego ulegnie zmianie z kwoty 6.304.836,80 złotych brutto do kwoty 8.991.698,22 złotych brutto.

§ 2

Wyraża się zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 2 o treści „ Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych płatności wynagrodzenia do maksymalnej wysokości 50% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pod warunkiem potwierdzenia wykonania danej części przedmiotu umowy w protokole odbioru częściowego sporządzonym przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego powołanego przez Zamawiającego”,

Na zapis: Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych płatności wynagrodzenia do maksymalnej wysokości 70% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pod warunkiem potwierdzenia wykonania danej części przedmiotu umowy w protokole odbioru częściowego sporządzonym przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego powołanego przez Zamawiającego.

§ 3

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia prac o których mowa w Umowie nr ZP.273.1.4.2025 do dnia 31.10.2025 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodzkiemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego:

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Wicestarosta

Stanisław Firlej

Członek Zarządu

Michał Słowiński

Członek Zarządu

Agnieszka Gryzik

Członek Zarządu

Krzysztof Filipiak