

WO. 0022. 40. 2011

Uchwała nr 130/2011
Zarządu Powiatu Grodzkiego

z dnia 26.10.2011 roku

W sprawie przesunięcia terminu zakończenia prac objętych umową na wykonanie „ Rewitalizacji budynku MUZEUM im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” w zakresie:

- wykonania trzech alei dojazdowych”

oznaczenie sprawy ZP.272.14.2011 w formie aneksu do umowy

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) i w związku z § 1 ust. 6 oraz § 3 umowy ZP\U-18\11 z dnia 24.08.2011 roku Zarząd Powiatu Grodzkiego uchwała co następuje.

§ 1

Ze względu na opóźnienia w realizacji przyłącza wodociągowego (konieczność ponownego ogłoszenia przetargu) zlokalizowanego pod nawierzchnią utwardzanej drogi gruntowej należy przesunąć końcowy termin wykonania prac w formie aneksu do umowy. Przyłącze wodociągowe zostało zakończone w dniu 21.10.2011 roku. W związku z powyższym ustala się nowy termin zakończenia robót drogowych na dzień 18.11.2011 roku. Zmiana terminu nie powoduje zmian wartości kontraktu.

§2

Pozostałe warunki umowy Nr ZP\U-18\11 z dnia 24.08.2011 roku pozostają bez zmiany.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodzkiego:

STAROSTA

Włodek Wleźbicki

Członek Zarządu

Krzysztof Sankiewicz

Członek Zarządu

Krzysztof Filipiak

Członek Zarządu

Zofia Owczarek

RADCA PRAWNY

WA-7177

Katarzyna Klonowska

sp. podwzgl. - f. andes sp.